

সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১সংশোধিত)

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার-৪৭০০

স্মারক নং-৩৩.০৪.০০০০.১২৪.০৭.৮৮৬.১৮-৫৮০

তারিখ: ১৩-০৯-২০২১ খ্রিস্টাব্দ

সভার নোটিশ

“সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন (১সংশোধিত)” শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) এর ১ম সভা আগামী ১৪-০৯-২০২১ খ্রিস্টাব্দ দুপুর ১২:০০ ঘটিকায় ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক এর সভাপতিত্বে জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে অনুষ্ঠিত হবে।

২। উক্ত সভায় পিআইসির সকল সদস্যকে জুম প্লাটফর্মে যুক্ত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হলো।

সভায় আলোচ্য বিষয়ঃ

১. প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা।
২. প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত আলোচনা।
৩. গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত পূর্তকাজের সর্বশেষ অগ্রগতি পর্যালোচনা।
৪. প্রকল্পের আওতায় গৃহীত অন্যান্য পূর্তকাজের সর্বশেষ অগ্রগতি পর্যালোচনা।
৫. বিবিধ



(শাহনূর জাহেদুল হাসান)

প্রকল্প পরিচালক

সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ ও

অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প

সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র

কক্সবাজার

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

০১।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ও সভাপতি, পিআইসি কমিটি।
০২।	পরিচালক, গবেষণা ও পরিকল্পনা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ও সদস্য, পিআইসি কমিটি।
০৩।	মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন শাখা (পরি-২), বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ও সদস্য, পিআইসি কমিটি।
০৪।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ও সদস্য, পিআইসি কমিটি।
০৫।	পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি ও সদস্য, পিআইসি কমিটি।
০৬।	আইএমইডির প্রতিনিধি ও সদস্য, পিআইসি কমিটি।
০৮।	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি ও সদস্য,।
০৯।	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন শাখা (পরি-২), বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ও সদস্য, পিআইসি কমিটি।
১০।	সংশ্লিষ্ট নথি/মাষ্টার নথি।



DG BFRI <dgbfri@gmail.com>

BFRI, Marine Project 8th PIC meeting

1 message

shanur hasan <sunny_hasan80@yahoo.com>

Tue, Sep 14, 2021 at 10:31 AM

Reply-To: shanur hasan <sunny_hasan80@yahoo.com>

To: DG BFRI <dgbfri@gmail.com>, "shahidbfri@yahoo.com" <shahidbfri@yahoo.com>, "Md. Khalilur Rahman" <krahman2863@yahoo.com>, Ali Zulfikar <zulfikar_bfri@yahoo.com>, "mailshaheenur@gmail.com" <mailshaheenur@gmail.com>, Mahmuda Khanam <mahmuda1982khanam@gmail.com>, "jahidulanam@gmail.com" <jahidulanam@gmail.com>, Ee_coxbz <ee_coxbz@pwd.gov.bd>

Shanur Jahedul Hasan is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: BFRI Marine Project 8th PIC Meeting
Time: Sep 14, 2021 12:00 PM Astana, Dhaka

Join Zoom Meeting

<https://us04web.zoom.us/j/73625607641?pwd=bW1YVmJlbFZSQWZWbTZvcUQ0RElwdz09>

Meeting ID: 736 2560 7641

Passcode: 122122

Shanur Jahedul Hasan

Project Director

Marine Fisheries Research Strengthening
and Infrastructural Development Project

Bangladesh Fisheries Research Institute

Marine Fisheries and Technology Station

Cox'sbazar-4700

Mobile: +88 01745797979

Email: sunny_hasan80@yahoo.co, marine.projectbfri@gmail.com

Website: <http://www.fri.gov.bd/>

সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক
প্রকল্পের পি আই সি কমিটির ৮ম সভার কার্যপত্র

১. প্রকল্পের শিরোনাম : সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)
২.
 - (ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
 - (খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা (সংস্থাসমূহ) : বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
৩. প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল :
 - ক) শুরু তারিখ : ০১ জুলাই ২০১৭
 - খ) সমাপ্তির তারিখ : ৩০ জুন ২০২২
৪. প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) :
 - মোট : ৫৪২৫.০০
 - জিওবি : ৫৪২৫.০০
 - নিজস্ব অর্থ : -
 - অন্যান্য : -
৫. প্রকল্প এলাকা : কক্সবাজার
৬. প্রকল্পের উদ্দেশ্য
 - বাংলাদেশে বঙ্গোপসাগরের মৎস্যসম্পদের ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন।
 - বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতির প্রজনন ও চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
 - বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সঠিক ব্যবহারের লক্ষ্যে আহরণোত্তর পরিচর্যা কৌশল উদ্ভাবন।
 - কক্সবাজারস্থ ইনস্টিটিউটের সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্রের অবকাঠামো উন্নয়ন, নির্মাণ এবং সংস্কার।
 - আধুনিক হ্যাচারীসহ আবাসিক ভবন নির্মাণ।
৭. চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ : ১২০০.০০ লক্ষ (রাজস্ব ২৯০.০০লক্ষ+ মূলধন ৯১০.০০ লক্ষ)।
৮. চলতি ২০২০-২১ অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় : ২৬৩৭.০৭ লক্ষ
৯. ২০২০-২১ অর্থবছরের আর্থিক অগ্রগতি : পরিশিষ্ট-'ক' সদয় দ্রষ্টব্য

প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

অর্থনৈতিক কোড	ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			কাজের ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি (জুন/২১ পর্যন্ত)			লক্ষ্য মাত্রা জুলাই-সেপ্ট/২০২১			মন্তব্য
	অংগের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	ক্ষিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ক্ষিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ক্ষিম সংখ্যা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
ক) আবর্তক ব্যয়												
৩১১১১০১	কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতাদি	৬৫.০০	২ জন	২৭.০০	-	২ জন	৪২.৩৯	-	২ জন	৩.৮৮	-	-
৩১১১১০১	কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি	১৫.০০	১জন	৩.৪০	-	১জন	৮.৭২	-	১জন	০.৮৮	-	-
৩২৪১১০১	ভ্রমণ ভাতা	২২.০০	থোক	৩.০০	-	থোক	১৫.৮২	-	থোক	০.৭৫	-	-
৩২১১১১৭	ট্যালেন্স/ফ্যাক্স/ইন্টারনেট	৩.০০	থোক	০.৩৮	-	থোক	২.৬২	-	থোক	০.১৩	-	-
৩২২১১০৪	রেজিস্ট্রেশন ফি	৩.৬০	থোক	০.১০	-	থোক	১.৭৭	-	থোক	০.০৫	-	-
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানী	২০.০০	থোক	২.০০	-	থোক	৬.০৫	-	থোক	০.৫০	-	-
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	১৬.০০	থোক	২.০০	-	থোক	১০.৯০	-	থোক	০.১৩	-	-
৩২৫৫১০৪	স্টেশনারী	৬.০০	থোক	১.০০	-	থোক	৪.২০	-	থোক	০.২০	-	-
৩২৫৭১০৩	গবেষণা ব্যয়	৪০০.০০	থোক	৯৪.০০	-	থোক	৩০৫.০১	-	থোক	২২.৭৫	-	-
৩২১১১২৭	বুক ও জার্নাল	৫.০০	থোক	১.০০	-	থোক	৩.৩৯	-	থোক	০.২৫	-	-
৩২১১১২৫	প্রচার বিজ্ঞাপন	১০.০০	থোক	১.৫০	-	থোক	৬.৭৬	-	থোক	০.৩৮	-	-
৩২৩১১০২	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	৬০.০০	থোক	৩০.০০	-	থোক	১৯.৩৯	-	থোক	০.০০	-	-
৩২৩১১০২	শিক্ষা সফর, বৈদেশিক	৭০.০০	থোক	২০.০০	-	থোক	৩৬.০০	-	থোক	০.০০	-	-
৩২১১১১১	সেমিনার/ওয়ার্কশপ, কৃষক মঠ দিবস/ র্যালী	১০.০০	থোক	২.৬৫	-	থোক	৭.৩৫	-	থোক	০.৩৮	-	-
৩২৫৬১০২	রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও গ্রাসওয়্যার	১৫.০০	থোক	৪.০০	-	থোক	১০.৪৫	-	থোক	০.৩৮	-	-
৩২৫৭১০১	আন্তর্জাতিক পরামর্শক, ২ জন	৯৬.০০	০১ জন	৩৬.০০	-	০১ জন	১০.২০	-	০১ জন	৩.০০	-	-
৩২৫৭১০১	স্থানীয় পরামর্শক, ১ জন	৩৬.০০	০১ জন	৩৬.০০	-	০১ জন	০.০০	-	০১ জন	০.০০	-	-
৩২৫৭১০১	ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্সি ফি	১৭.০০	থোক	২.৫০	-	থোক	১৪.৪৯	-	থোক	০.৩৮	-	-
৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা (টিইসি, এআরআই, স্ট্রিয়ারিং, পিএসসি, পিআইসি, কারিগরি কমিটি, ইত্যাদি)	১০.০০	থোক	১.৫০	-	থোক	৭.২৭	-	থোক	০.৩৮	-	-
৩২১১১০৭	আউট সোর্সিং কর্মচারীদের বেতন ভাতা	৭২.০০	৮ জন	১৯.০০	-	৮ জন	৫২.৯৫	-	৮ জন	৫.০০	-	-
মেরামত ও সংরক্ষণ												
৩২৫৮১০১	যানবাহন	৬.০০	৫টি	২.০০	-	৫টি	২.৭১	-	৫টি	০.১৩	-	-
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার এক্সেসরিজ	২.০০	থোক	০.২৪	-	থোক	১.৭৬	-	থোক	০.১৩	-	-
৩২৫৮১০৫	যন্ত্রপাতি	৩.০০	থোক	০.৫০	-	থোক	২.৪৯	-	থোক	০.১৩	-	-
৩২৫৮১০৭	অফিস ভবন	১৫.০০	থোক	০.০০	-	থোক	১৪.৯৭	-	থোক	০.০০	-	-
৩২৫৮১০৬	আবাসিক ভবন	৪০.০০	থোক	০.২৩	-	থোক	৩৯.৭৮	-	থোক	১.৭৫	-	-
৩২৫৮১০৮	ল্যাব ও অন্যান্য ভবন	২০.৪০	থোক	০.০০	-	থোক	২০.৫৪	-	থোক	০.৭৫	-	-
৩২৫৮১১৪	ড্রেনেজ ব্যবস্থা	৫.০০	থোক	০.০০	-	থোক	৪.৯৩	-	থোক	০.০০	-	-
মোট আবর্তক ব্যয়		১০৪৩.০০		২৯০.০০			৬৫২.৯১			৪২.২৫		
খ) মূলধন												
৪১১২১০১	যানবাহন (জীপ-১টি, মোটর সাইকেল-৪টি),	৭২.০৯		০.০০			৭২.০৯			০.০০		
৪১১২১০২	স্পীড বোট	৭০.০০		০.০০			৬৯.৯৫			০.০০		
৪১১২৩১৬	গবেষণা যন্ত্রপাতি	৩৩৯.০০		২০০.০০			৫৪.১২			০.০০		
৪১১২২০২	অফিস ও প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি	৫৪.০০		২৫.০০			২৭.২৬			০.০০		
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	৪৮.৭৫		৩৫.০০			১২.৮৫			০.০০		
৪১১২২০১	ভূমি উন্নয়ন	১২০.০০		০.০০			১১৭.৩৭			০.০০		



বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) এর ৮ম সভার কার্যবিবরণী।

স্মারক নং- ৩৩.০৪.০০০০.১০৭.০১.০২১.১৫-৬৩৭৭

তারিখ: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১

সভাপতি : ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
স্থান : Online Zoom Platform এর মাধ্যমে
তারিখ ও সময় : ১৪-০৯-২০২১ ইং সকাল ১২.০০ ঘটিকা
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক

০২। উপস্থাপনা ও আলোচনা

সভাপতি মহোদয় সকলকে স্বাগতম জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর তিনি কমিটির সদস্য-সচিব ও প্রকল্প পরিচালককে সভার আলোচ্যসূচী উপস্থাপনের আহ্বান জানান। প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের অগ্রগতি সভায় বিস্তারিত তুলে ধরেন। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের আরএডিপিতে আলোচ্য প্রকল্পে ১২০০.০০ (রাজস্ব, ২৯০.০০+ মূলধন, ৯১০.০০) লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৬৩৭.০৭ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৪৯.০৯%। তিনি আরো জানান যে, প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট ৫ টি পূর্তকাজ যেমন-গবেষণা ও প্রশাসনিক ভবন (৫০% সম্পন্ন), কর্মকর্তাদের আবাসিক ভবন নির্মাণ (৬০% সম্পন্ন), সামুদ্রিক মাছের প্রজনন সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আধুনিক মৎস্য হ্যাচারী নির্মাণ (৫% সম্পন্ন), সামুদ্রিক কেন্দ্রস্থ পুকুরের আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ ও তলদেশে মাটি ভরাট (১০% সম্পন্ন) এবং সমুদ্রের পানির জলাধার নির্মাণ (৭৫% সম্পন্ন) চলমান রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বর্তমানে বিএফআরআই এর জনবল বৃদ্ধির ফলে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসন সমস্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সামুদ্রিক কেন্দ্রে বিদ্যমান আরো তিনটি জরাজীর্ণ ও পরিত্যক্ত ঘোষণা করে আরো একটি পাঁচতলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা গেলে কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসন সমস্যার সমাধান হবে। এ বিষয়ে সভাপতি মহোদয় একমত পোষণ করেন এবং বিষয়টি আগামী স্টিয়ারিং কমিটির সভায় আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ প্রদান করেন।

২.১। সভাপতি মহোদয়, এ পর্যায়ে গণপূর্ত বিভাগ কল্পবাজারের নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত পূর্তকাজের সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জানান যে, ইতোমধ্যে আবাসিক ভবন ও অফিস ভবনের নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি প্রায় ৬০ ভাগ। আবাসিক ভবন টি অগামী ডিসেম্বর নাগাদ হস্তান্তর করা সম্ভব হবে। অপরদিকে অফিস ভবনটির নির্মাণ কাজ শেষ হতে মে-জুন ২০২২ সাল পর্যন্ত সময় লাগবে। এ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ভবন নির্মাণ শেষ হওয়ার পূর্বে প্রকল্পের আওতায় গবেষণা যন্ত্রপাতি ক্রয় করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, প্রকল্পের আওতায় যাদুঘর নির্মাণ কাজ এখনো শুরু করা হয়নি। এ প্রেক্ষিতে প্রকল্পের মেয়াদ একবছর বৃদ্ধি করার প্রস্তাব স্টিয়ারিং কমিটিতে উত্থাপন করা প্রয়োজন। সভাপতি মহোদয় সহ সভায় উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন এবং বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়-

সিদ্ধান্ত:

১। দ্রুততম সময়ে প্রকল্প পরিচালক স্টিয়ারিং কমিটির সভার প্রস্তাব সদর দপ্তরে প্রেরণ করবেন। প্রস্তাবে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে-

- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধির জন্য আরো একটি পাঁচতলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা।
- প্রকল্পের মেয়াদ একবছর বৃদ্ধি।

২। যাদুঘর নির্মাণের বিষয়ে দ্রুত দরপত্র আহ্বান করতে হবে।

৩। গণপূর্ত বিভাগ, কল্পবাজারকে আবাসিক ভবন ও অফিস ভবন নির্মাণ এর কাজ যত দ্রুত সম্ভব শুরু করতে হবে।

৪। চলতি অর্থবছরে (২০২১-২২) প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দের শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

(ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ)
মহাপরিচালক

ও

সভাপতি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC)